



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



**NUEVO ACUERDO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/309/2018-PIII Y SU ACUMULADO RR/DAI/312/2018/PIII.**

**VISTOS.-** EL DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DA CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/309/2018-PIII Y SU ACUMULADO RR/DAI/312/2018/PIII**, RESUELTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO; ASIMISMO, SE DA CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA CARPETA FORMADA CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018, FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, RECIBIDA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, CON FOLIO NÚMERO **00380618**, EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ACTUAL RENDIDA POR EL ÁREA RESPONSABLE DE RENDIRLA.-

**EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A 12 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, TIENE A BIEN PROVEER AL RESPECTO:**

**-----VISTOS.-** SE ACUERDA RESPECTO AL CASO CONCRETO:

**-----PRIMERO.-** TÉNGASE POR RECIBIDA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO 2018, QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR00026418 EXPEDIENTE.- RR/DAI/309/2018-PIII**, RESUELTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO, MISMA QUE MODIFICA EL "**ACUERDO DE INFORMACIÓN**", DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO **DC/UAI/298/2018**, EMITIDO POR ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.-

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO  
ADMINISTRACION 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



-----**SEGUNDO.**- EN EL ENTENDIDO, QUE LO ANTERIOR DIO INICIO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE FECHA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, RECIBIDA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, CON FOLIO NÚMERO **00380618**, QUIEN SOLICITA: "...PODRÍA BRINDARME EN COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SB 001 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL.....".-  
**FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-**

-----**TERCERO.**- AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE CONCEDE EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICO AL SOLICITANTE QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE FOLIO **00380618**.

-----**CUARTO.**- POR LO QUE, EN ATENCIÓN AL FALLO A CUMPLIR, ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TUVO A BIEN, GIRAR DE NUEVA CUENTA ATENTO OFICIO NÚMERO **UT/383/2018**, DE FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 2018, AL ÁREA DENOMINADA **COORDINACION DE RAMO 33**, DE ESTE SUJETO OBLIGADO, PARA LOS EFECTOS DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD CON FOLIO NÚMERO **00380618**, EN EL CUAL SE LE HIZO HINCAPIÉ DE QUE SE PRONUNCIE NUEVAMENTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

-----**QUINTO.**- LUEGO ENTONCES, SE TUVO POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1291/2018**, SIGNADO POR LA **ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE TITULAR DE LA COORDINACION DE RAMO 33**, DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO QUE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LE REMITIDÓ; **Y AL EFECTO**, SE TUVO INFORMANDO EN LO CONDUCENTE, LO SIGUIENTE:

- DE LO ANTES MENCIONADO LE INFORMO QUE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS SE INTEGRA: SOLICITUD DE ANTICIPO, FACTURA, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ASI MISMO SE INTEGRA LA BITACORA DE OBRA DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO.

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO  
ADMINISTRACIÓN 2016-2018  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



**SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL C. LUCAS FERRER QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIÓ LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA CEDULA PROFESIONAL DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE SE SUBSANA DICHA OMISIÓN.**

**SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO LA BITACORA LA CUAL CONTIENE LA CEDULA PROFESIONAL DEL RESIDENTE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**

-----**SEXTO.-** EN ESA TESISURA, SE HACE CONSTAR, QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO GOBERNADO TIENE; Y COMO CONSECUENCIA, NOTIFÍQUESE EL CUMPLIMIENTO QUE ESTE SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", HA DADO AL FALLO EMITIDO POR EL INSTITUTO, DERIVADO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.-

-----**SEPTIMO.-** ASIMISMO, EN VÍA DE INFORMACIÓN, REMÍTASE EL ACUERDO EN CUESTIÓN, A LA **PONENCIA III**, DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA QUE SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.- LO ANTERIOR, PARA QUE OBREN DENTRO DE LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/309/2018-PIII**, Y SE DETERMINE QUE SE HA CUMPLIDO CABALMENTE AL CITADO FALLO, Y AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TODA PERSONA DEBE TENER, ANTE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.-

-----**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

-----**ASÍ Y POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, DA CUENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, POR CONDUCTO DE SU TITULAR LA ING. MARIBEL ZEQUERA DOMÍNGUEZ,---CONSTE.-----DOY FE.---**



-----**SEGUIDAMENTE PUBLÍQUESE.-----CONSTE.-----**

**MUNICIPIO CON ESPERANZA**

12 DE ABRIL DE 2016

0000001

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES.OBRA: S8001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA  
TOMAS GARRIDO CAMBAL (COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL).

CONTRATO: MCC/D00TSM/R33/006/16/S8001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DEL CONTRATO: 07 DE ABRIL DEL 2016

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 504,445.34 IVA INCLUIDO

TIPO DE RECURSOS: FAIS (RAMO 33 FONDO III)

META: 327 M<sup>2</sup> EN CONSTRUCCION

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE TERMINO: 26 DE MAYO DE 2016

ANTICIPO: \$ 151,333.60 IVA INCLUIDO

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1646506

FECHA DE FIANZA: 04 DE ABRIL DE 2016

AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1646507

FECHA DE FIANZA: 04 DE ABRIL DE 2016


AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.


CONTRATISTA: ARQ+3, ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA PRESENTE BITÁCORA:

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE COMALCALCO

POR EL CONTRATISTA:

  
 ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CED. 7443253

  
 ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 CED. 4620095


000203

12 DE ABRIL DE 2016

0000002

NOTA #2

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OBRA: SBO01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).

CONTRATO: MCO/DDOTSM/R33/006/16/SBO01.

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE HACE LA APERTURA DEL LIBRO DE BITACORA PARA FORMALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS A LA CONTRATISTA: ARQ+3, ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. QUE CORRESPONDE AL CONTRATO MCO/DDOTSM/R33/006/16/SBO01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL) UBICADA EN LA CALLE DEL FIN COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO, LA CUAL CUENTA CON UN MONTO AUTORIZADO DE: \$ 504,445.34 (QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. IVA INCLUIDO CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 DIAS NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 12 DE ABRIL DE 2016 Y FECHA DE TERMINACION EL 26 DE MAYO DE 2016 ASI MISMO SE DEJA ESTABLECIDO QUE LA SUPERVISION DE ESTOS TRABAJOS ESTARA A CARGO DEL ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA CON CEDULA PROFESIONAL No. 7443253 EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRAS SEGUN OFICIO No. CMDS/106/2016 AUTORIZADO POR LA ARQ. MIREN EURENE VICENTE ERTE COORDINADOR DEL RAMO 33, QUIEN TENDRA TODAS LAS FACULTADES PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON LA OBRA Y POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ING. HECTOR ANTONIO RUIZ GALLEGOS QUIEN FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION CON CEDULA PROFESIONAL No. 4620095 DESIGNADO SEGUN OFICIO S/N CON FECHA 11 DE ABRIL DE 2016 AUTORIZADO POR EL ARQ. CAROLINA MANUEL PUE FALCON EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

ASI MISMO SE ESTABLECE QUE EL HORARIO PARA ASENTAR NOTAS ES DE LAS 8:00 A LAS 17:00 HRS. ESTABLECIENDOSE UN PLAZO DE 72 HRS. PARA HACER LA ANOTACION Y PARA LA FIRMA DE LAS MISMAS (NAT. 95) DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO SE PROHIBE LA MODIFICACION DE NOTAS, POR LO QUE CUANDO SE COMETA UN ERROR EN LA ESCRITURA SE DEBERA ESCRIBIR LA LEGENDA DE NOTA CANCELADA Y CONTINUARA CON EL MISMO NUMERO EN LA HOJA SIGUIENTE.

EN LO QUE SE REFIERE A CONCEPTOS NO PREVISTOS, EN LA PRESENTE BITACORA SE HARAN LAS ANOTACIONES DE SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y ESPERARA CONFIRMACION A LA MISMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRAS.

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA PRESENTE BITACORA 2016

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRAS  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA DE OBRAS  
COMALCALCO  
TABASCO  
2016

12 DE ABRIL DE 2016

0000003

NOTA #3

OPRA:  
SB001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CAMBAL (COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL).

CONTRATO: MCO/DOUTSM/R33/006/16/SB001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL, COMALCALCO, TABASCO

CON ESTA FECHA SE DA POR INICIO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MESAS Y BANCA DE CONCRETO CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, PARA POSTERIORMENTE HACER EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A EDIFICAR.

DERIVANDO DE LA EXISTENCIA DE UN REGISTRO ELECTRICO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL EJE LONGITUDINAL DEL TRAZO DE LAS COLUMNAS, SE MODIFICA LA DISTANCIA ENTRE LAS COLUMNAS 3 Y 4, ASI COMO RESPECTIVAMENTE LA 9 Y 10, QUEDANDO ESTA DE 5.00 M DE EJE A EJE.

ASI MISMO SE INICIA EL TRAZO, CORTE Y DEMOLICION DE PISO Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION PARA LAS EXCAVACIONES PARA ZAPATAS.

SE COMIENZA CON EL HABILITADO, ARMADO DE ACERO No. 4 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15CM, EN ZAPATAS 1, 20X1, 20X1.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CED. 4620045

OPERADO 000210  
RUBRO 2016

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2016

SB001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CAMBAL (COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL).

CONTRATO: MCO/DOUTSM/R33/006/16/SB001

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN CEPAS, PROFUNDIDAD SEGUN DETALLE DE EXCAVACION PLANO PT-01, AFINE DE TALUDES Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.

SE REALIZA LA COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON GRAVA 3/4", F'c = 100 kg/cm<sup>2</sup> DE 6CM DE ESPESOR PARA RELIBIR ZAPATAS.

SE CONTINUA Y TERMINA CON EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DEL No. 4 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15CM EN ZAPATAS, Y SE COMIENZA CON EL HABILITADO, ARMADO DE ACERO DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15CM, EN DADOS 50X50CM, Y ASI MISMO EL HABILITADO, ARMADO DE ACERO DEL No. 4 Y No. 3, CON ESTRIBOS No. 3 A CADA 15CM EN COLUMNAS DE 30CM DE DIAMETRO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620045

14 DE ABRIL DE 2016

0000004

NOTA #5

OBRA: SBO01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA  
 TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
 NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
 LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON LOS TRABAJOS DE  
 EXCAVACION A MANO EN CERAS, PROFUNDIDAD SEGUN DETALLE DE  
 EXCAVACION PLANO No. PT-01, AFINE DE TALUDES Y ACARREOS FUERA  
 Y DENTRO DE LA OBRA.

SE CONTINUA Y TERMINA LA COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO  
 HECHO EN OBRA CON GRAVA 3/4" F'c=100 kg/cm<sup>2</sup> DE 6 CM DE ESPESOR PARA  
 RECIBIR ARMADO DE ZAPATA.

SE CONTINUA Y TERMINA CON EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION  
 DE ACERO DEL No. 3 Y ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM EN DADOS.

SE REALIZA EL CIMBRADO DE ZAPATAS AISLADAS 1.20X1.20X0.20  
 Y ASI MISMO EL CIMBRADO Y PLOMEADO DE DADOS 0.50X0.50X1.00M.

SE CONTINUA CON EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE  
 ACERO EN COLUMNAS DE 30 CM DE DIAMETRO.

NOTIFICO AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LA AUTORIZACION DE  
 LA ELABORACION, VACIADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA  
 CON GRAVA 3/4" F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> DE 20 CM DE ESPESOR EN ZAPATAS  
 AISLADAS COMPLEMENTADO CON LAS PRUEBAS DE LABORATORIO  
 A LOS 28 DIAS.

SE VERIFICA EN SITIO DE OBRA EL ARMADO, COLOCADO Y CIMBRADO  
 DE ZAPATAS 1.20X1.20 DE 20 CM DE ESPESOR Y ASI MISMO SE AUTORIZA  
 EL COLADO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN ZAPATAS.

000211

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE  
 COMALCALCO  
 CED. 4620095

**OPERADO**

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2016

NOTA # RISM 2016

OBRA: SBO01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA  
 TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
 NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001

NOTIFICO AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LA AUTORIZACION DE LA ELABORA-  
 CION, VACIADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON GRAVA 3/4" F'c=200 kg/cm<sup>2</sup>  
 DE 0.50X0.50X1.00 M EN DADOS, COMPLEMENTADO CON LAS PRUEBAS DE  
 LABORATORIO A LOS 28 DIAS.

SE VERIFICA EN SITIO DE OBRA EL ARMADO Y CIMBRADO DE DADOS  
 0.50X0.50X1.00 Y ASI MISMO SE AUTORIZA EL COLADO DE CONCRETO  
 F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN DADOS.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 CED. 4620095

16 DE ABRIL DE 2016

NOTA #7

OBRA: SB001 CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA  
 TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL),  
 No. CONTRATO: MCO/DICTSA/R33/006/16/SB001  
 LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL HABILITADO, ARMADO Y  
 COLOCACION DE ACERO DEL NO. 3, ESTRIBOS A CADA 15 CM EN COLUMNAS  
 DE 30CM DE DIAMETRO.

SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO  $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  EN  
 ZAPATAS AISLADAS 1.20 X 1.20 X 0.20 M. INCLUYE MANO DE OBRA, COLADO,  
 VIBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO  $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  EN  
 DADOS 0.50 X 0.50 X 1.00 INCLUYE MANO DE OBRA, COLADO, VIBRADO,  
 CIMBRA COMUN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CEd. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 CEd. 4620095

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2016

NOTA #8

OBRA: SB001 CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA  
 TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL),  
 No. CONTRATO: MCO/DICTSA/R33/006/16/SB001  
 LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

000212


CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON EL HABILITADO,  
 ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DEL NO. 3 EN ESTRIBOS A CADA 15 CM  
 EN COLUMNAS DE 30CM DE DIAMETRO.

SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO  $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  EN  
 ZAPATAS AISLADAS 1.20 X 1.20 X 0.20 M. INCLUYE: MANO DE OBRA,  
 COLADO, VIBRADO, LIMBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO  $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  EN  
 DADOS 0.50 X 0.50 X 1.00. INCLUYE: MANO DE OBRA, COLADO, VIBRADO,  
 CIMBRA COMUN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE REALIZA EL DESCIMBRADO DE ZAPATA Y DADO Y RETIRO DEL  
 MATERIAL PARA POSTERIORMENTE COMENZAR CON EL RELLENO, TENDIDO  
 Y COMPACTADO DE MATERIAL PROYECTO DE LA EXCAVACION CON PISON  
 DE MANO EN CAPAS MAYORES DE 20CM DE ESPESOR EN HUMEDAD  
 OPTIMA.

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA PRESENTE



ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CEd. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CEd. 7443253

19 DE ABRIL DE 2016

NOTA #9

OBRA: 58001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
 NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/DOE/16/58001  
 LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA EL COLADO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN ZAPATAS AISLADAS 1.20 X 1.20 X 0.20M INCLUYE: MANO DE OBRA, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. SE CONTINUA Y TERMINA CON EL COLADO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN DADOS 0.50 X 0.50 X 1.00 INCLUYE: MANO DE OBRA, COLADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA CON EL DESCIMBRADO DE ZAPATAS Y DADOS Y RETIRO DEL MATERIAL Y SE CONTINUA CON EL RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO EN CAPA NO MAYORES DE 20CM DE ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA.

NOTIFICO AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LA AUTORIZACION DE LA ELABORACION VALADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON GRAMA 3/4" F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN COLUMNAS DE 30CM DE DIAMETRO, COMPLEMENTADO CON LAS PRUEBAS DE LABORATORIO A LOS 28 DIAS.

SE VERIFICA EN SITIO DE OBRA, EL ARMADO, CIMBRADO CON SONOTUBO PLOMEADO, NIVELADO EN COLUMNAS DE 30CM DE DIAMETRO Y ASI MISMO SE AUTORIZA EL COLADO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> EN COLUMNAS.



ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CED. 7443253



ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 CED. 4620045

000213

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2016

NOTA #10

OBRA: 58001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
 NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/DOE/16/58001

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL COLADO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm<sup>2</sup> HECHO EN OBRA CON GRAMA 3/4" DE BOCA DE DIAMETRO EN COLUMNAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLADO, CIMBRADO, PLOMEADO, NIVELADO, VIBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA Y TERMINA CON EL DESCIMBRADO DE ZAPATAS Y DADOS Y RETIRO DEL MATERIAL Y SE CONTINUA CON EL RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO EN CAPA NO MAYORES DE 20CM DE ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA.

**OPERADO**  
 FISM 2016



ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CED. 7443253



ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
 CED. 4620045

22 DE ABRIL DE 2016

0000007

NOTA: #11

OBRA: SB001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA  
TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).

No CONTRATO: MCO/000TSM/R33/006/16/SB001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE RECIBE LA ESTIMACION 01 (UNO) PARCIAL  
TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE  
ABRIL DE 2016 DE LA OBRA SB001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA  
ESCUELA TOMAS GARRIDO CANABAL, CONTRATO MCO/000TSM/R33/006/16/  
SB001 Y ASI MISMO SE RECIBE ESTIMACION, HOJA DE RESUMEN,  
GENERADORES, CROQUIS, ALBUM FOTOGRAFICO, PARA SU REVISION Y  
AUTORIZACION.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
C.C.D. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
C.C.D. 4620095

000214

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

Fecha: 23 DE ABRIL DE 2016

No. 0000008

NOTA #12

OBRA: S8001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON EL COLADO DE CONCRETO  $F'c=200 \text{ kg/cm}^2$  HECHO EN OBRA CON GRAVA  $3/4"$  DE 30CM DE DIAMETRO EN COLUMNAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLADO, CUBRADO, PLOMEADO, NIVELADO, VIBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO; CON SU RESPECTIVA COLOCACION DE PLACA DE 30CM DE DIAMETRO  $1/2"$  DE ESPESOR CON CUATRO ANCLAS DE  $3/4"$   $\varnothing$  EMPOTRADAS EN COLUMNAS.

SE CONTINUA CON EL RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISO DE MANO EN CAPA NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2016

NOTA #13

OBRA: S8001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO. 000297

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON EL RELLENO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISO DE MANO EN CAPA NO MAYORES DE 20CM DE ESPESOR CON HUMEDAD OPTIMA.

SE REALIZA Y TERMINA EL DESEMBRADO DE LAS COLUMNAS. SE COMIENZA CON LA REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR  $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ , ACABADO ESCABILADO. SE INICIA CON LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA (EN PLAZA CIVICA).

SE INICIA CON EL HABILITADO, ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO, ADDS AGUAS CON SECCION DE 12 MTS DE LARGO Y 1.62 M DE ALTURA A BASE DE MONTES GALVANIZADOS DE 4X2" ADDSADOS Y REFORZADOS A CADA 1.20 MTS CON PTR DE 2X2" CAL. 14, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 19:00 HRS.)

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

**OPERADO**  
FISM 2016

Fecha: 26 DE ABRIL DE 2016

No: 0000009

NOTA #14

OBRA: 5B001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCD/000TSM/R33/006/5B001  
LOCALIDAD: COL TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON EL HABILITADO  
VARMADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO, A DOS AGUAS CON  
SECCION DE 12.00 MT DE LARGO Y 1.62 M DE ALTURA A BASE DE  
MONTONES GALVANIZADOS DE 4X2" ADOADOS Y REFORZADOS A  
CADA 1.20 MT CON PTR DE 2X2" CAL. 14. INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS  
DESPERDICIOS, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA Y TERMINA CON LA REPOSICION DE PISO DE  
CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR  $F'_{c} = 150 \text{ Kg/cm}^2$ , ACABADO ESCOBILLADO.

SE INICIA Y TERMINA CON EL RANURADO Y RESANADO DE PISO  
DE CONCRETO SIMPLE, PARA EL COLADO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C  
DE 19 M.M. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 19:00 HRS).

PERSONAL: 3 OFICIALES DE SOLDADURA, 3 AYUDANTES SOLDADOR  
3 ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA.

EQUIPO: 2 PLANTA DE SOLDAR, CERTADORA, PULIDORA.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALBUENGA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO CED. 4620095

**OPERADO**

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2016 FISM 2016

NOTA #15 000293

OBRA: 5B001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDA-  
RIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCD/000TSM/R33/006/5B001  
LOCALIDAD: COL TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE COMIENZA Y TERMINA CON MANOBRAS Y MONTAJE  
DE ESTRUCTURA METALICA CON EQUIPO PESADO EN COLUMNAS.

SE REALIZA EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A EDIFICAR  
CON HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO  
DE LA LIMPIEZA FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA.

SE SOLICITA AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LOS VOLUMENES EXCE-  
DENTES DE LA PARTIDA 1.2 (DEMOLICION DE CONCRETO) EN PLAZA CIVICA  
Y VOLUMEN EXCEDENTE EN LA PARTIDA 5.1 (TRAZO Y NIVELACION DEL  
TERRENO A EDIFICAR) EN PLAZA CIVICA.

PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE  
OBRA, 2 OFICIALES DE SOLDADURA, 2 AYUDANTES.

SE REALIZA Y TERMINA LA APLICACION DE SOLDADURA CON ELECTRODOS  
RECUBIERTOS E-GOLD EN LAS BASES DE APOYO DE LA ARMADURA.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALBUENGA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

OBRA: S.8001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL),  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE LA PARTIDA 1.2 (DEMOLICION DE CONCRETO) EN PLAZA CIVICA Y EL VOLUMEN EXCEDENTE (TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A EDIFICAR EN PLAZA CIVICA).

SE INICIA CON EL RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)  
PERSONAL: 2 OFICIALES ALBANILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
COMALCALCO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

**OPERADO**  
FISM 2016

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2016

NOTA # 17

OBRA: S.8001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL). 000299  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA CON EL RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM CON MATERIAL DE BANCO.

INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO.  
SE REALIZA LA RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE A BASE DE MURO DE CONCRETO PARA MAYOR RESISTENCIA EN (PLAZA CIVICA) INCLUYE: RESAMES, NIVELACION Y APLANADOS.

SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO 0.33X0.33X0.40 A BASE DE CONCRETO PARA MAYOR RESISTENCIA INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, TAPA DE CONCRETO FIC 200 Kg/cm<sup>2</sup>.

SE REALIZA EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. DE 12MM. EN PISO Y COLUMNAS PARA ALIMENTACION DE CONTACTOS.

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA, (EN PLAZA CIVICA).

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253  
TEL. 0231055807

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

Fecha: 30 DE ABRIL DE 2016

No. 0000011

NOTA #18

OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).

NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE INICIA EL HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION  
DE CANAL MONTEN GALVANIZADO DE 4X2" CAL. 14 PARA SOPORTE DE  
TECHUMBRE INCLUYE: SOLDADURA E-GOTO, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO,  
ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE REALIZA LA COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE  
6-6/10-10, PARA RECIBIR PISO DE CONCRETO.

PERSONAL: 2 OFICIALES ALBAÑILES, 2 AYUDANTES, 2 OFICIALES DE  
SOLDADURA, 2 AYUDANTES DE SOLDADURA

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA.  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 02 DE MAYO DE 2016

NOTA #19

OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL)

NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

000300

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA EL HABILITADO, ARMADO  
Y COLOCACION DE CANAL MONTEN GALVANIZADO DE 4X2" CAL. 14  
PARA SOPORTE DE TECHUMBRE. INCLUYE: SOLDADURA E-GOTO, CORTES  
DES PERDICIOS, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA  
DE TRABAJO.

NOTIFICO AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LA AUTORIZACION DE LA  
ELABORACION, VACIADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON  
GRAVA 3/4"  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  EN PISO DE 10 CM DE ESPESOR.

SE VERIFICA EN SITIO DE OBRA LA COLOCACION DE MALLA CIBRA  
FRONTAL, NIVEL Y ESPESOR PARA RECIBIR PISO DE CONCRETO Y ASI  
MISMO SE AUTORIZA EL COLADO DE CONCRETO  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  EN  
PISO. (JORNADA DE TRABAJO 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 2 OFICIALES DE SOLDADURA, 1 OFICIAL ALBAÑIL,  
3 AYUDANTES DE SOLDADURA, 3 AYUDANTES.

EQUIPO: PLANTA DE SOLDAR, CORTADORA, PULIDORA, REVOLVEDORA  
VIBRADOR.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253  
TEL. 933105580 2

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISAI 2015

Fecha: 04 DE MAYO DE 2016

No: 000001

NOTA # 20

OBRA: S8001, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/000TSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENADAS CON SELLADOR, BORDES DEFINIDOS CON VOLTEADOR, VACIADO, VIBRADO, CUBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)  
PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑILES, 4 AYUDANTES  
1 MAESTRO DE OBRA, EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 05 DE MAYO DE 2016

NOTA # 21

OBRA: S8001, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/000TSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO. 000301

CON ESTA FECHA SE INICIA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON TIPO U PARA DESAQUE DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 INCLUYE: CORTES, DOBLECES, REMACHADO Y CALAFATEADO, MENSULAS DE 2.30 X 0.20 MTS PARA SOPORTE A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8" A CADA 1.00 M, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.  
SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENADAS CON SELLADOR, BORDES DEFINIDOS CON VOLTEADOR, VACIADO, VIBRADO, CUBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)  
PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑILES, 4 AYUDANTES  
1 MAESTRO DE OBRA, 3 MAESTRO DE INSTALADORES, 2 AYUDANTES  
INSTALADORES, EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR, CORTADORA TALADRO, ESMERIL.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253  
TEL. 9331055802

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

AYUNTAMIENTO DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**  
FISM 2016

Fecha: 06 DE MAYO DE 2016

No. 0000013

NOTA #22

OBRA: SBC001. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELE-  
SECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL),  
NO. CONTRATO: MCD/DOOTS/M/R33/006/16/SBC001

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA EL SUMINISTRO Y COLO-  
CACION DE CANALON TIPO V PARA DESAGUES DE AGUAS PLUVIALES A  
BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 INCLUYE: CORTES,  
DOBLECES, REMACHADO Y CALAFATEADO, MENSULAS DE 0.30X0.20M  
PARA SOPORTE A BASE DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/8" A CADA 1.00M,  
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA  
DE TRABAJO. (VER DETALLE EN PLANO PT-02)

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PISO DE  
CONCRETO F'c=150 KG/CM<sup>2</sup> DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADA CON  
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 INCLUYE: CORTES, JUNTAS  
DE CONSTRUCCION RELLENAS CON SELLADOR, BORDES DEFINIDOS CON  
VOLTEADOR, VACIADO, VIBRADO, CURBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLA-  
DO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE SOLICITA AL SUPERVISOR DEL RAMO 33 LOS VOLUMENES EXCE-  
DENTES EN LA PARTIDA 5.4 (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO)  
EN PLAZA CIVICA YA QUE SE REVISARON LOS PLANOS.

(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS).

PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑIL, 4 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA,  
2 MAESTROS INSTALADORES, 2 AYUDANTES INSTALADORES

EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR, CORTADORA, TALADRO, ESMERIL.

000302

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
CED. 7443253  
RESIDENTE DE OBRA

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 07 DE MAYO DE 2016

NOTA #23

CON ESTA FECHA SE REALIZA Y CONTINUA LA DEMOLICION DE  
CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL.  
INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA  
1 KM. (EN PLAZA CIVICA)

SE AUTORIZA LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE LA PARTIDA 5.4  
(CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO) EN PLAZA CIVICA; PARA LLEGAR  
AL 100% DEL PROYECTO.

(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 13:00 HRS).

PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA  
EQUIPO: CORTADORA DE DIAMANTE

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253  
9331055802

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
AYUNTAMIENTO DE 4620095  
COMALCALCO

**OPERADO**

FISM 2016

Fecha: 09 DE MAYO DE 2016

No. 0000014

NOTA # 24

OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE INICIA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA  
RECTANGULAR GALVANIZADA ZINTRO ALUM R-72 CAL. 26 INCLUYE:  
ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANDO DE OBRA.

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM  
DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL  
PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 1 KM.

(JORNADA DE TRABAJO 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 2 MAESTROS INSTALADORES, 7 AYUDANTE INSTALADORES  
3 ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA.

EQUIPO: CORTADORA, PULIDORA, TALADRO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 10 DE MAYO DE 2016

NOTA #25 000303

OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA EL SUMINISTRO Y  
COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR GALVANIZADA ZINTRO ALUM  
R-72 CAL. 26 INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR,  
MANDO DE OBRA.

SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'C=150kg/  
CM<sup>2</sup> DE 10CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA  
DE 6-6/10-10, INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENAS  
CON SELADOR, BORDES DEFINIDOS CON VOLTEADOR, VACIADO, VIBRADO,  
CIMBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANDO DE OBRA  
Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (EN PLAZA CIVICA).

(JORNADA DE TRABAJO 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 3 OFICIALES ALBAÑILES 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO  
DE OBRA, 2 MAESTROS INSTALADORES, 2 AYUDANTES  
INSTALADORES.

EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR, CORTADORA, PULIDORA  
TALADRO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO  
CED. 4620095

**OPERADO**

FISM 2016

Fecha: 11 DE MAYO DE 2016

No. 0000015

NOTA #26

OBRA: S8001. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).

NO. CONTRATO: MCC/DOOTS/M/R33/006/16/S8001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENAS CON SELLADOR, BORDES DEFINIDOS CON VOLTEADOR, VACIADO VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MAMO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE REALIZA LA APLICACION DE PINTURA MINIO GENUINO COMO PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO EN ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO. (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 2 OFICIALES ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL PINTOR, 1 AYUDANTE PINTOR.

EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO CED. 4620095

**OPERADO**

000304

FECHA: 13 DE MAYO DE 2016 FISM 2016

NOTA #27

OBRA: S8001. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).

NO. CONTRATO: MCC/DOOTS/M/R33/006/16/S8001

LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10. INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENAS CON SELLADOR, BORDES DEFINIDOS CON VOLTEADOR VACIADO VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERA, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL MAMO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (EN PLAZA CIVICA).

SE CONTINUA Y TERMINA LA APLICACION DE PINTURA MINIO GENUINO COMO PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO EN ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO.

(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 2 OFICIALES ALBAÑILES, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO DE OBRA, 2 OFICIALES PINTOR, 1 AYUDANTE PINTOR

EQUIPO: REVOLVEDORA, VIBRADOR.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253  
TEL. 9331055802

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

Fecha: 14 DE MAYO DE 2016

0000018

NOTA #23

OBRA: SB001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE REALIZA LA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE MINIO GENUINO O SIMILAR A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO ELEGIDO POR EL SUPERVISOR DEL RAMO 33, EN CANAL MONTEN GALVANIZADO DE 4X2" CAL. 14 PARA SOPORTE DE TECHUMBRE. SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO (EN PLAZA CIVICA) (JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS).  
PERSONAL: 2 OFICIALES PINTOR, 1 AYUDANTE PINTOR, 2 AYUDANTES GENERAL

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
C.E.D. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
C.E.D. 4620095

FECHA: 16 DE MAYO DE 2016

NOTA #24

OBRA: SB001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL) - 000303  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE INICIA LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y LIMPIEZA PARA EL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA LA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE MINIO GENUINO O SIMILAR A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO ELEGIDO POR EL SUPERVISOR DEL RAMO 33, EN CANAL MONTEN GALVANIZADO DE 4X2" CAL. 14 PARA SOPORTE DE TECHUMBRE.

SE INICIA Y TERMINA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLES POLARIZADO PUESTO A TIERRA OCULTO 127V. CON PLACA DE DOS VENTANAS, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SE INICIA Y TERMINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" INCLUYE: SOPORTE CON ABRAZADERA DE 4" PARA SU MAYOR FIJACION.

(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS.)

PERSONAL: 3 OFICIALES PINTOR, 3 AYUDANTES PINTOR, 2 AYUDANTES GENERAL  
EQUIPO: TALADRO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
C.E.D. 7443253

AYUDANTE DE  
COMALCALCO  
**OPERADO**

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
C.E.D. 4620095

OBRA: S8001. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO CONTRATO: MCO/DDOTSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA LA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE MINIO GENUINO O SIMILAR A DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO EN CANAL MONTEN GALVANIZADO DE 4 X 2" CAL. 14 PARA SOPORTE DE TECHUMBRE.  
SE CONTINUA Y TERMINA LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, ANCHOS Y LIMPIEZA PARA EL AREA DE TRABAJO.  
(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS).  
PERSONAL: 3 OFICIALES PINTOR, 3 AYUDANTES PINTOR.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 18 DE MAYO DE 2016

OBRA: S8001. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO CONTRATO: MCO/DDOTSM/R33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

000306

CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRAZO Y CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO DE SCM DE ESPESOR DE  $F'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$  2.76 X 0.40 M A UNA ALTURA DE 80 CM; INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, BLOCK DE 10 X 20 X 40, APLANADO.  
SE INICIA CON EL TRAZO Y CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO DE SCM DE ESPESOR DE  $F'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$  2.76 X 0.60 M, A UNA ALTURA DE 80 CM CON BLOCK MACIZO DE 10 X 20 X 40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, APLANADO.  
(JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 17:00 HRS).  
PERSONAL: 2 OFICIALES ALBAÑILES, 2 AYUDANTES

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

COMALCALCO  
OPERADO  
FISM 2016

Fecha: 20 DE MAYO DE 2016

No. 000001

NOTA #32

OBRA: S8001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
No. CONTRATO: MCO/DOOTSMLR33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA Y TERMINA LA CONSTRUCCION DE  
BANCO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$   
2.76 X 0.40 M A UNA ALTURA DE 50 CM; INCLUYE MALLA ELECTRO-  
SOLDADA G-6/10-10 BLOCK DE 10X20X40, APLAMADO.  
SE CONTINUA Y TERMINA LA CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO  
DE 5 CM DE ESPESOR DE  $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  2.76 X 0.60 M A UNA  
ALTURA DE 80 CM CON BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM, JUNTEADO  
CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 INCLUYE MALLA  
ELECTROSOLDADA G-6/10-10 APLAMADO.  
(JORNADA DE TRABAJO 7:00 A 17:00 HRS).  
PERSONAL: 2 OBREROS ALBAÑILES, 2 AYUDANTES

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620045

000307

FECHA: 23 DE MAYO DE 2016

NOTA #33

OBRA: S8001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
No. CONTRATO: MCO/DOOTSMLR33/006/16/S8001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE RECIBE LA ESTIMACION 02 (DOS) PARCIAL  
TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL  
PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016 DE LA OBRA S8001 -  
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO  
CANABAL, CONTRATO MCO/DOOTSMLR33/006/16/S8001 Y ASI MISMO  
SE RECIBE FACTURA, HOJA DE RESUMEN, HOJAS DE ESTIMACION,  
GENERADORES, CROQUIS, ALBUM FOTOGRAFICO, PARA SU REVISION Y  
AUTORIZACION.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO

**OPERADO**  
FISM 2016

24 DE MAYO DE 2016

0000019

NOTA # 34

OBRA: SBO01 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SBO01  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA Y AUTORIZA A LA CONTRATISTA QUE POR NECESIDADES DE LA ESCUELA DEBERA DEMOLER Y CONSTRUIR EL PISO EXISTENTE AUN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y ES NECESARIO PARA LA OBRA, YA QUE ES PARTE DEL ACCESO HACHA EL TECHADO, REFERENTE, SEGUN OFICIO SIN SOLICITUD DE APOYO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO, TABASCO. 4620095

COMALCALCO DE TABASCO  
OPERADO  
FIRM 2016

FECHA: 24 DE MAYO DE 2016

NOTA # 35

NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SBO01

000389

CON ESTA FECHA SE REALIZA Y TERMINA CON DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MANUAL INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 1.00 KM (AUN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA).

SE REALIZA Y TERMINA LA REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, F'c = 150 KG/CM<sup>2</sup>, ACABADO ESCOBILLADO (EN BANQUETA).

SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO DE 0.33 X 0.33 X 0.40 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK MACIZO 20 10 X 20 X 40 CM CON TAPA DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM<sup>2</sup>, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO MAMO DE OBRA.

SE REALIZA Y CONTINUA COMO EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, HERRAMIENTA MENDRA, MAMO DE OBRA.

SE NOTIFICA AL SUPERVISOR DEL RAMO 33, EL VOLUMEN EXCEDENTE DE LA PARTIDA 4.10 (REGISTROS DE P.V.C. 4X4"), SEGUN PLANO PT. 02.

JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 19:00 HRS.

PERSONAL: 2 OFICIALES ALBAÑIL, 2 AYUDANTES, 1 OFICIAL ELECTRICO, 2 AYUDANTES ELECTRICO.

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

NOTA # 36

OBRA: SB001 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CAMBAL (COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOTSM/R33/006/16/SB001  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CAMBAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA EL VOLUMEN EXCEDENTE DE LA PARTIDA 4.10 (REGISTROS DE P.V.C. 4X4") REFERENTE EL PLANO PT-02.

SE REALIZA Y TERMINA LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM<sup>2</sup> DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA G-6/10-10, INCLUYE: CORTES, JUNTAS DE CONSTRUCCION RELLENADAS CON SELLADOR, BORDES DE FINIDOS CON VOLTEADOR DE 7 CM, VACIADO, VIBRADO, Cimbra en frontera, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANDO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (AUN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA).

SE REALIZA LA INSTALACION DE REFLECTOR DE 250W, INCLUYE: BALASTRO DE ADITIVO METALICO, FOCO DE ADITIVO METALICO, MATERIAL, MANDO DE OBRA.

SE REALIZA LA INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE P.V.C. TIPO PESADO DE 4X4" CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANDO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE CONTINUA Y TERMINA CON EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, HERRAMIENTA MENOR, MANDO DE OBRA.

JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 19:00 HRS.

PERSONAL: 2 OFICIAL ALBAÑIL, 2 AYUDANTES, 1 OFICIAL ELECTRICO, 2 AYUDANTES ELECTRICOS.

000390

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
PRESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR RAMIZ GALLEGOS  
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO  
CED. 4620095



NOTA # 37

OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUN-  
DARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001.  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE INICIA Y TERMINA CON EL SUMINISTRO E INSTALA-  
CION DE CABLE CAL. 10, INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA  
DEL AREA DE TRABAJO, PARA INSTALACION DE REFLECTORES, CONTACTOS  
Y CENTRO DE CARGA.

SE REALIZA LA INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QD-04,  
Y ASI MISMO SE REALIZA LA INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO-  
MAGNETICO DE 2X20 A. (PARA REFLECTORES) Y LA INSTALACION  
DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A. (PARA CONTACTOS).  
INCLUYE EL MATERIAL, MANO DE OBRA, PRUEBA Y LIMPIEZA DEL AREA  
DE TRABAJO.

SE REALIZA LA COLOCACION DE CABALLETE PARA LAMINA REC-  
TANGULAR GALVANIZADA ZINTRO ALUM. CAL. 26 3105X0.85 M., INCLU-  
YE: TRASLAPES, ACARREO, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE FIJACION  
Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

JORNADA DE TRABAJO DE 7:00 A 19:00 HRS

PERSONAL: 1 OFICIAL ELECTRICO, 2 AYUDANTES ELECTRICOS,  
1 OFICIAL INSTALADOR, 1 AYUDANTE INSTALADOR

*[Signature]*

*[Signature]*

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

FECHA: 26 DE MAYO DE 2016

COMALCALCO DE  
TABASCO  
FIRMADO  
MAY 2016

000391

NOTA # 38

NO. CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001.

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE  
DAN POR TERMINADO LOS TRABAJOS FISICOS REFERENTE AL O-  
PACTADO EN EL CONTRATO MCO/DOOTSM/R33/006/16/SB001  
DE LA OBRA: SB001.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA  
TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO  
CANABAL) DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

ASI MISMO SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR LA  
ESTIMACION 03 (TRES) FINIQUITO, TRABAJOS EJECUTADOS Y  
CANTIDADES ADICIONALES PARA SU PREVIA REVISION Y AUTORIZA-  
CION, QUEDANDO PENDIENTE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS.

*[Signature]*

*[Signature]*

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR A. RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

Fecha: 27 DE MAYO DE 2016

No. 0000022

NOTA # 39

OBRA: SBO01... CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL (COL. TOMAS GARRIDO CANABAL).  
NO. CONTRATO: MCO/DOOTS/1R33/006/16/SBO01  
LOCALIDAD: COL. TOMAS GARRIDO CANABAL COMALCALCO, TABASCO.

CON ESTA FECHA SE HACE EL RECORRIDO CON EL CONTRATISTA Y LA PRESIDENTA DEL RAMO 33 DE LA LOCALIDAD DE LA COL. TOMAS GARRIDO CANABAL LA C. MARIA SOCORRO DOMINGUEZ DE LA CRUZ, REFERENTE A LA OBRA SBO01... CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS TERMINADOS FISICAMENTE EN BASE AL CONTRATO MCO/DOOTS/1R33/006/16/SBO01.

*[Signature]*

*[Signature]*

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRA  
CED. 7443253

ING. HECTOR AL RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
COMALCALCO, TABASCO  
CED. 4620095

OPERADO  
FISM 2016

FECHA: 27 DE MAYO DE 2016

NOTA # 40

NO. CONTRATO: MCO/DOOTS/1R33/006/16/SBO01

CON ESTA NOTA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA Y SE DA POR FINQUITADA LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO Y EL CONTRATISTA ARQ. 43, ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. REFERENTE AL CONTRATO MCO/DOOTS/1R33/006/16/SBO01 POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL PROYECTO SBO01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TOMAS GARRIDO CANABAL, COMALCALCO, TABASCO, MISMO QUE FUERON CUMPLIDOS EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO Y CON LOS EVENTOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE LIBRO.

DE ESTE MODO EL PRESENTE LIBRO PASA A FORMAR PARTE DEL PAQUETE FINAL DEL CONTRATO MISMO QUE SE LLEVA A CABO EN LOS TIEMPOS Y FORMA QUE MARCA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

NO EXISTIENDO NINGUNA HOJA PENDIENTE NI HABIENDO NINGUN ASUNTO FALTANTE DE RESOLVER Y RETIRADAS LAS HOJAS DE COPIA DE CADA UNA DE LAS PARTES SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE NOTA Y ANULAR LAS HOJAS SOBREVIVIENTES DEL LIBRO.

*[Signature]*

*[Signature]*

ING. JUAN CARLOS LOPEZ VALENZUELA  
RESIDENTE DE OBRAS  
CED. 7443253

ING. HECTOR AL RUIZ GALLEGOS  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION  
CED. 4620095

000392